



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Łomianki, dn. 04.05.2021 r.

L. dz.: P/1205/05/21

Sz. P. Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Burmistrz Łomianek
Urząd Miejski w Łomiankach
Ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Dot.: Interpelacji radnego Marcina Etienne z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie inwestycji wodociągowej w Dziekanowie Bajkowym (ul. Waligóry, ul. Bolka i Lolka, ul. Kaczki Dziwaczki, ul. Sienkiewicza, ul. Baśniowa i ul. Kopciuszka).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., w związku z interpelacją w sprawie inwestycji wodociągowej w Dziekanowie Bajkowym (ul. Waligóry, ul. Bolka i Lolka, ul. Kaczki Dziwaczki, ul. Sienkiewicza, ul. Baśniowa i ul. Kopciuszka) wyjaśnia, co następuje:

Ulica Waligóry – w dniu 25.03.2021 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. złożył do Starosty Warszawskiego Zachodniego wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ww. ulicy. W dniu 09.04.2021 r. Starosta Warszawski Zachodni wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz nałożył na Inwestora obowiązek uzupełniania braków w przedłożonej dokumentacji. 30.04.2021 r. ww. braki zostały uzupełnione. W chwili obecnej ZWiK oczekuje na wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę dla ww. ulicy.

Ulica Bolka i Lolka - wymagane jest posiadanie zgód od 96 współwłaścicieli. ZWiK w Łomiankach jest w posiadaniu 69 zgód. Dwóch współwłaścicieli odmówiło udzielenia zgody na realizację inwestycji w ich współwłasności.

Ulica Kaczki Dziwaczki – wymagane jest posiadanie zgód od 57 współwłaścicieli. ZWiK w Łomiankach jest w posiadaniu 32 zgód.



Roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej, Kopciuszka, Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki” zostały podzielone, zgodnie z pozwoleniami na budowę udzielonymi przez organy administracji architektoniczno - budowlanej, na odpowiadające części/etapy:

1. Roboty realizowane zgodnie z zaświadczeniem Starosty Warszawskiego Zachodniego nr AB.6743.301.2020.MN z dn. 09.06.2020 r. obejmujące budowę sieci wodociągowej w ul. Kopciuszka (bez przyłączy wodociągowych do bud. nr 20, 16, 14), ul. Baśniowej i ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Rolniczej do wysokości budynku nr 16. Odbiór robót budowlanych tego zakresu został wykonany w dn. 02.09.2020 r., w dn. 18.01.2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
2. Roboty realizowane zgodnie ze zgłoszeniem do Wojewody Mazowieckiego nr WII.7843.13.79.2020.JK z dn. 04.05.2020 r. obejmujące budowę sieci wodociągowej łączącej ul. Kopciuszka z siecią w pasie drogowym drogi ekspresowej Nr7. Odbiór robót budowlanych tego zakresu został wykonany 02.09.2020r. W dn. 31.12.2020 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla ww. odcinka.
3. Roboty realizowane zgodnie z zaświadczeniem Starosty Warszawskiego Zachodniego nr AB.6743.824.2020.MN z dn. 02.10.2020 r. obejmujące budowę sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza, od budynku nr 16 do wysokości budynku nr 8. Odbiór robót budowlanych tego zakresu został wykonany w dn. 18.02.2021 r. W dn. 15.03.2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
4. Roboty realizowane zgodnie z zaświadczeniem Starosty Warszawskiego Zachodniego nr AB.6743.1113.2020.GM z dn. 12.01.2021 r., obejmujące budowę sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza od wysokości budynku nr 8 do ul. Wiklinowej, wraz z osiedlem o nr 2-2h i przyłączami wodociągowymi do granic nieruchomości położonych przy ul. Kopciuszka nr 14,16,20. Odbiór robót budowlanych tego zakresu został wykonany w dn. 22.03.2021 r. W dn. 09.04.2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń na użytkowanie wykonano odbiór całości inwestycji.

Otrzymują:

Adresat

ZWiK a/a