

stałej organizacji ruchu w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz warunki techniczne do PGE (ZUD).

Dział 900.90095.6050

Zad. 2019/09 - Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS

- Kwota brutto - 1 258 545,64 zł
- Termin realizacji zadania 31.01.2021 r.
- Umowa nr RZP.272.16.2020 z 01.09.2020 na roboty budowlane polegające na Budowie hali pneumatycznej na terenie ICDS.

W wyniku zmian w dokumentacji projektowej, które wynikały z konieczności dostosowania wymiarów hali do rzeczywistych wymiarów boiska sportowego uległ przesunięciu termin wykonania powłoki przez producenta. Zmiany podyktowane były wadliwymi podkładami geodezyjnymi znajdującymi się w zasobach geodezyjnych Starostwa. Wg dokumentacji projektowej sporządzonej na podkładach geodezyjnych starostwa długość boiska do piłki nożnej (część prostokątna zadaszenia) ma 44,7 m, natomiast wymiar z natury to 55,10 m. Wg dokumentacji projektowej długość pola D (do łuku bieżni) ma 18,85 m, natomiast z natury 14,90 m. Tak aby pokryć boisko i pole D halapowinna mieć długość 70 m łącznie, a nie jak zostało zaprojektowane 63,55 m. Zmiana wielkości hali podyktowała konieczność doboru nowych urządzeń technicznych, co wiązało się z nowymi uzgodnieniami między branżowymi.