



Łomianki, 9 sierpnia 2021 r.

nr sprawy: BRM.0003.51.2021

Pan  
Janusz Skonieczny

Radny Rady Miejskiej  
w Łomiankach

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 31 maja 2021 roku, która wpłynęła do Urzędu 26 lipca 2021 roku informuję:

Ad 1.

Na wniosek Komisji Technicznej, która odbyła się 8 marca 2021 roku, rozszerzono zakres planowanego projektu i została zmieniona nazwa zadania: „Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej”. Przygotowano materiały przetargowe w celu wyłonienia biura projektowego. W dniu 13 maja 2021 roku ogłoszono postępowanie przetargowe.

Ad 2.

Podpisano umowę z biurem projektowym w celu opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Ad 3.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej. Jest to opracowanie złożone, wielobranżowe.

Ad 4.

Urząd będzie dążył do uzyskania decyzji Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Ad 5.

Z informacji uzyskanych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. wynika, że zakończenie budowy brakujących fragmentów sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiślanej, wyrażone w punkcie 2 *Harmonogramu Realizacji Inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Łomianki na lata 2021 – 2024* przewidziane jest na drugą połowę kwietnia 2022 roku (zgodnie z umową, która podpisana została 19 lipca 2021 roku).

Opóźnienie w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie wynika z tego, że postępowanie przetargowe dla realizacji ww. zadania, wszczęte 24 marca 2021 roku, musiało zostać unieważnione i przeprowadzone po raz drugi.

Otwarcie ofert dla pierwszego postępowania miało miejsce 5 maja 2021 roku, natomiast 28 maja 2021 roku zostało unieważnione ponieważ najtańsza z przedłożonych ofert znacznie przewyższała budżet przeznaczony przez ZWiK na realizację zadania.

W konsekwencji przetarg na realizację powyższej inwestycji został ogłoszony ponownie 10 czerwca 2021 roku, przy czym kwota inwestorska została podwyższona. Drugie postępowanie przetargowe pozwoliło na wyłonienie wykonawcy dla realizacji ww. zadania i podpisanie 19 lipca 2021 roku umowy na realizację prac.

Ad 6.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. potwierdził, że uchwalony w dniu 21 stycznia 2021 roku Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 jest realizowany zgodnie z kolejnością inwestycji i nie wymaga na tym etapie zmiany dokumentu.

Z poważaniem